

垣曲县2022年省级重点工程项目投资建设情况

序号	立项代码	项目名称	建设性质	建设单位	总投资	2022年计划投资	自开始累计完成投资	开工时间	计划竣工时间	项目进展情况	备注
1	2104-140898-89-01-875154	年产3万吨锂电池碳基新材料（锂电池负极材料）	续建	山西聚能新材料科技有限公司	5.7	1	1.9	2021-04-01	2023-03-01	项目一期已建设完成，正在试生产。	省重点
2	2018-140827-44-02-008576	垣曲抽水蓄能电站项目	续建	山西垣曲抽水蓄能有限公司	79.6	4.2	14.4	2020-02-01	2029-02-01	连接上下库公路（永久1#路）：路基开挖累计完成8.15km，1#公路隧道总长659m，出口段洞挖285m；业主营地工程：目前已完成场地平整，1#宿舍楼2层正在立模，2#宿舍楼主体封顶，监理设代楼封顶，中水泵房浇筑完成，综合办公楼基础完成；交通洞累计洞挖778m；通风兼出线洞累计洞挖938m；2#-1永久公路隧洞累计洞挖126m；110kV施工变电；变电站施工场地平整完成，2022年3月份场地已移交给运城市供电公司，场外110kV线路已全部完成，2022年11月30日变电站受电成功，正式投入运行。	省重点
3	2020-140827-77-03-011138	北方铜业铜矿峪矿园子沟固体废弃物有效节能处置（尾矿库）项目	续建	山西北方铜业有限公司	16.7	6.9	4.5	2020-10-01	2023-12-01	完善尾矿库大坝工程，输送隧洞砼工程、排洪隧洞砼工程正在有序推进中。初期坝临时5#道路、临时6#道路正在施工中。	省重点
4	2106-140827-89-05-381026	垣曲县城区排水管网雨污分流改造工程	续建	垣曲县住房和城乡建设管理局	2.4	1.3	1.2	2021-08-01	2023-12-01	舜王大街完成3.4公里、电力路完成0.846公里、学府路完成1.7公里、滨河西路完成2.9公里、黄河路完成0.2公里、人民路完成0.9公里、建设路完成0.457公里、新城大街0.335公里、七一路0.3公里、公园路0.3公里，均处于路面恢复阶段。	省重点
5	2110-140827-89-01-702195	垣曲县水毁道路灾后修复工程	新建	垣曲县交通运输局	3.6	1	1.0	2021-10-01	2023-12-01	公路水毁部分已施工完成，正在进行古毛线建设	省重点
6		垣曲抽水蓄能电站二期项目（前期）		山西丝路晋元电力有限公司	94.1	0		2023-06-30	2028-12-31	预可研、“三大专题”、用地预审、移民安置规划报告等已批复，2023年1月17日获得省发改委核准	省重点
7		国道327（国道241）垣曲段改线项目（前期）		运城市政府	3.7	0		2023-01-01	2023-12-31	可研报告已编制完成，省公路局已通过行业审查，正在省交通厅进行行业审查；项目用地已报省自然资源厅，并纳入国土空间规划	省重点